

# INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "EMERGENCIA PARA CORRECCIÓN DE EROSIONES Y MEJORA DE DRENAJE EN EL ENTORNO DEL ESTRIBO DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA PRESA DE PLIEGO. T.M PLIEGO (MURCIA) "

## DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

**Margen Izquierda:** Se ha procedido al saneo del terreno que había sido afectado por la caída continuada del agua proveniente de los drenajes de la carretera que cruza sobre el embalse. Una vez se ha saneado el terreno, se ha ejecutado una malla a modo de protección, "gavión recubrimiento". Se han ejecutado también tres diques/albarradas. Esta solución ha dado firmeza al terreno resultante a la vez que lo dota de la suficiente flexibilidad para poder soportar tanto la caída de aguas futuras como posibles movimientos de esta solución.

**Margen derecha:** En esta margen se ha actuado inicialmente retirando el terreno que había deslizado. Una vez se ha retirado el terreno "suelto", se ha procedido a ejecutar un muro de escollera de grandes dimensiones con el fin de poder sujetar esta ladera

**DESARROLLO DEL TRABAJO:** Durante la ejecución de los trabajos se han ido redactando informes de manera periódica en donde reflejar tanto las unidades ejecutadas, control de mediciones ya que se trataba de una Obra de Emergencia (sin proyecto) y los trabajos habituales en materia de Seguridad y Salud. Finalmente se ha redactado la Memoria Técnica preceptiva y exigida por el Organismo Contratante con el fin de dejar constancia de las actuaciones llevadas a cabo.

## PRINCIPALES UNIDADES EJECUTADAS:

CONCEPTO	MEDICIÓN
M <sup>3</sup> Excavación Mecánica	5.220 m <sup>3</sup>
M <sup>3</sup> Gavión Rectangular	78 m <sup>3</sup>
M <sup>3</sup> Escollera Calcárea 400 a 800 Kg colocada.	2.698 m <sup>3</sup>

### EJECUCIÓN DESMONTE Y PROTECCIÓN CON ESCOLLERA DEL TALUD DE MARGEN DERECHA



### EJECUCIÓN DE BAJANTE CON GAVIONES RECUBRIMIENTO Y ALBARRADAS DE SUJECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA

**CLIENTE:** CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

**TIPO DE TRABAJO:** ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA

**UBICACIÓN:** PLIEGO, MURCIA

**EMPRESA CONTRATISTA:** JOSÉ HERNÁNDEZ VELASCO S.L

**FECHA DE TERMINACIÓN:** FEBRERO DE 2011

**PRESUPUESTO DE LA OBRA:** 315.000 €

