

INSPECCIÓN, VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE "COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO CAMINO CASA JESUITO Y PROLONGACION DEL CAMINO DEL CASTILLEJO. T.M. FORTUNA (MURCIA).



PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI S.L

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Es objeto de las obras es la ejecución de las instalaciones necesarias para conectar las viviendas del Camino Casa de Jesuito y Prolongación del Camino Castillejo y diseminados con el Colector de las Kalendas, facilitando además la conexión en el futuro del resto de edificaciones de la zona, dando cumplimiento a todas las disposiciones técnicas actualmente en vigor y permitiendo la obtención, de los organismos competentes, de las autorizaciones oportunas para poder iniciar las obras descritas.

Las obras consisten fundamentalmente en la construcción de un colector de saneamiento de 868,52 mts., formado por dos ramales uno de 387,41 ml., (Ramal Camino Casa Jesuito) y otro de 481,11 mts., (Ramal Prolongación Camino Castillejo) compuesto por tubería de PVC corrugado de Ø 315 mm. diámetro SN 8 KN/mm² y uniones mediante junta elástica estableciendo equidistantemente pozos de registro de 1,20 m. de diámetro formados por conos prefabricados asimétricos, anillos prefabricados machihembrados, bases prefabricadas con solera y taladros y marco-tapa de registro clase D-400 con sistema antibloqueo encastrado en dado de hormigón.

DESARROLLO DEL TRABAJO: Durante la ejecución de los trabajos se han ido redactando informes de manera periódica en donde reflejar tanto las unidades ejecutadas, control de mediciones y los trabajos habituales en materia de Seguridad y Salud.

Finalmente se ha redactado la Memoria Técnica preceptiva y exigida por el Organismo Contratante con el fin de dejar constancia de las actuaciones llevadas a cabo.

PRINCIPALES UNIDADES EJECUTADAS:

CONCEPTO	MEDICIÓN
M Tubería PVC 315 mm	868.52 m
Tubería de HA 1200 mm	130 m
Entibación	2810,54 m ²

REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA EJECUTADA



CLIENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

TIPO DE TRABAJO: ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA

UBICACIÓN: FORTUNA, MURCIA

EMPRESA CONTRATISTA: TRAGSA

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO DE 2016

PRESUPUESTO DE LA OBRA: 239.910,16 €

