

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS "ACTUACIONES URGENTES DE REPARACIÓN , ACONDICIONAMIENTO Y AUMENTO DE LA REGULACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.—REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE CAUDALES A LA C.R. RIEGOS DEL LEVANTE M.D."

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: La comunidad de regantes "riegos de levante margen derecha" se abastece desde el canal del trasvase tajo-segura básicamente mediante dos conducciones de fibrocemento dn 700 y dn 800 mm. ambas conducciones se encuentran en buen estado pero no así las piezas especiales ubicadas en las arquetas a lo largo de su trazado.

Las obras que la confederación hidrográfica ha llevado a cabo consisten en el acondicionamiento de las conducciones mediante la sustitución de las mencionadas piezas especiales, demolición y restitución de alguna de las arquetas donde se albergan así como actuaciones puntuales tanto al inicio como al final del canal de toma, mas concretamente, nueva compuerta que permita la regulación de caudales de toma y sustitución de la reja automática de limpieza ubicada al final del canal de riegos del levante.

DESARROLLO DEL TRABAJO: Durante la ejecución de los trabajos se han ido redactando informes de manera periódica en donde reflejar tanto las unidades ejecutadas, control de mediciones ya que se trataba de una Obra de Emergencia (sin proyecto) y los trabajos habituales en materia de Seguridad y Salud.

Finalmente se ha redactado la Memoria Técnica preceptiva y exigida por el Organismo Contratante con el fin de dejar constancia de las actuaciones llevadas a cabo.

PRINCIPALES UNIDADES EJECUTADAS:

CONCEPTO	MEDICIÓN
Ud Limpiarejas Automático 3 cm	1 Ud
Ud Piezas T Acero Galvanizado Varios diámetros	34 Uds
Ud Válvula de Compuerta Varios diámetros	52 Uds
Ud Ventosa y Carrete para Ventosa	31 Uds



PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI S.L

CLIENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

TIPO DE TRABAJO: ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA

UBICACIÓN: VARIOS, ALICANTE

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INIESTA S.L

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO DE LA OBRA: 465.000 €

